

APENDICE C - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROCESSO DIGITAL Nº 67/2024

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE SEGURANÇA DO PLENÁRIO JUSCELINO KUBITCHEK, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE NATUREZA CIVIL COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referências: SINAPI (07/2024) - ORSE(03/2024)			Responsáveis técnicos	
			Arq. Andre Kuhl de Camargo	Eng. Tiago José Borges da Silva
Etapa		Total (R\$)	1º Medição	2º Medição
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	72.058,44	72.058,44 100,00%	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	17.682,06	17.682,06 100,00%	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	295.164,36		
3.1	PAINEL DE CONTROLE PARA PORTAS ANTI-PÂNICO	272.959,94	109.183,98 40,00%	163.775,96 60,00%
3.2	PAINEL DE CONTROLE PARA MOTORES	22.204,42	11.102,21 50,00%	11.102,21 50,00%
4	PORTAS	313.839,34	156.919,67 50,00%	156.919,67 50,00%
5	GUARDA CORPO	41.265,00	16.506,00 40,00%	24.759,00 60,00%
6	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	5.186,22		5.186,22 100,00%
7	REVESTIMENTO DE FORRO	15.764,53		15.764,53 100,00%
8	LIMPEZA FINAL	5.860,69		5.860,69 100,00%
	TOTAL	766.820,65	383.452,36 50,01%	383.368,28 49,99%